

点検計画及び修繕計画						(1) 構造物の諸元					(2) 直近における点検結果等				トンネル本体工に係る対策						附属物の取付状態に係る対策					
															(3) 対策内容		(4) 対策時期・実施状況				(3) 対策内容		(4) 対策時期・実施状況			
道路管理者	市区町村名	施設名	所在地 (起点側)	所在地 (終点側)	路線名	架設年度 西暦	延長(m)	幅員(m)	等級	トンネル 施工方法	直近点検 実施年度	判定 区分	附属物の 取付状態 「×」の 箇所数	次回点検 実施年度 (予定)	主な工種①	主な工種②	着手年度 (予定)	完了年度 (予定)	設計完了 (実績)	工事完了 (実績)	主な対策 内容①	主な対策 内容②	着手年度 (予定)	完了年度 (予定)	設計完了 (実績)	工事完了 (実績)
八幡浜市	八幡浜市	千賀居トンネル	八幡浜市川之内7-79-3地先	八幡浜市川之内1-568-1地先	市道白尾夜昼峠線	1905	17.00	4.80	D	山岳	2018 (H30)	Ⅲ		2023 (R5)	はく落防止工	漏水対策工	2024 (R6)	2025 (R7)	未済	未済						
八幡浜市	八幡浜市	大峠隧道	八幡浜市保内町宮内4-964地先	八幡浜市保内町宮内10-875地先	市道宮内伊方線	1952	110.20	本横:3.30~4.00 溝坑:1.90	D	山岳	2018 (H30)	Ⅲ		2023 (R5)	はく落防止工	漏水対策工	2022 (R4)	2023 (R5)	未済	未済						