

地域住宅計画の事後評価報告シート

1. 事後評価を実施した地域住宅計画	
①計画の名称	八幡浜市地域
②都道府県名	愛媛県
③計画作成主体	八幡浜市
④計画期間	平成30年度～令和4年度
⑤計画の目標	良質な市営住宅ストックの形成と住環境の向上を実現する。
2. 事後評価の内容	
⑥実施体制・時期	八幡浜市において評価を行った上で確定（令和5年12月）
⑦事後評価の結果	<p>指標1：住宅の耐震化の割合 定義：耐震性が確保された住宅の割合 評価方法：事業実績による調査 結果：【耐震】 従前値：85%（H30年度）⇒目標値：93%（R4年度） ⇒実績値：94%</p> <p>結果の分析：新耐震基準以前に建設した公営住宅及び改良住宅等については、耐震補強工事を重点施策として位置付けており、順次耐震診断を行い、補強が必要な3団地3棟95戸について優先的に耐震改修を行った結果、耐震化率の目標値を上回ることができた。</p> <p>指標2：住宅のベランダ手すりのアルミ化の割合 定義：ベランダ手すりを鉄製からアルミ製に改修した割合 評価方法：事業実績による調査 結果：【アルミ化】 従前値：67%（H30年度）⇒目標値：70%（R4年度） ⇒実績値：67%</p> <p>結果の分析：ベランダ手すりアルミ化については、耐震改修を優先した結果、改修予定を変更せざるを得ず、目標値に達することが出来なかったため、5年度以降に実施を図ることとする。</p> <p>指標3：外壁改修工事を実施した割合 定義：外壁改修工事を行った住宅の割合 評価方法：事業実績による調査 結果：【外壁改修】 従前値：41%（H30年度）⇒目標値：51%（R4年度） ⇒実績値：47%</p> <p>結果の分析：外壁塗装改修工事については、耐震改修を優先した結果、改修予定を変更せざるを得ず、2団地2棟の改修工事を行い、目標値に達することが出来なかったものの、一定の成果を上げることが出来た。次期計画の5年度以降も、目標の達成に向けて外壁改修工事を継続する。</p> <p>指標4：屋上防水改修工事を実施した棟数 定義：屋上防水改修工事を実施した棟数 評価方法：事業実績による調査 結果：【屋上防水】 従前値：3棟（H30年度）⇒目標値：8棟（R4年度） ⇒実績値：7棟</p> <p>結果の分析：屋上防水改修工事については、耐震改修を優先した結果、改修予定の変更もあったが、3団地4棟の改修工事を行い、ほぼ目標値に近づけることができ、一定の成果を上げることが出来た。次期計画の5年度以降も、目標の達成に向けて屋上防水改修工事を継続する。</p>
⑧結果の公表方法	八幡浜市のインターネットにて公表を行うとともに、窓口にて閲覧可。
3. 事後評価の結果を踏まえた今後の住宅施策の取組への反映等	
⑨今後の住宅施策の取組への反映	近い将来起こる可能性のある東南海地震に備えるため、新耐震基準以前に建設した公営住宅等について、耐震診断・耐震改修工事を継続する。また、耐震改修に一定の目途が立ったことから、ベランダ手すりのアルミ化工事等を並行して実施し、住宅の長寿命化の推進を図ることとする。
⑩その他	（特記すべき事項があれば記載）

※この事後評価は別添の地域住宅計画（確定版）について行ったものである。