

平成30年度 八幡浜市一般廃棄物最終処分場維持管理状況（毎月測定項目）

○維持管理基準に基づく検査

1. 处理水水质検査

1. 処理水水質検査			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
試料採取日			4/18	5/9	6/6	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/6
水温		℃	16.4	16.2	21.1	22.7	24.5	25.3	20.7	19.2	17.1	12.7	12.2	13.0
測定結果報告日			4/27	5/25	6/15	7/14	8/15	9/18	10/11	11/16	12/15	1/21	2/18	3/13
測定結果 (5項目)	水素イオン濃度 (pH)	-	8.4	8.3	8.2	7.8	7.8	7.9	8.3	8.3	8.3	8.5	8.2	8.5
	生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/ℓ	0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.6	1.0	0.6	1.0
	化学的酸素要求量 (COD)	mg/ℓ	4.1	2.4	2.3	2.4	1.6	2.2	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	3.2
	浮遊物質 (SS)	mg/ℓ	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1	<1	<1
	窒素含有量	mg/ℓ	4.5	2.9	2.7	2.3	4.1	4.3	4.3	3.5	3.2	3.9	3.7	6.8

2-1. 地下水水質検査（モニタリング樹）

試料採取日			4/18	5/9	6/6	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/6
水温		℃	15.3	13.6	18.6	21.4	22.2	21.6	17.9	15.6	15.3	9.9	12.6	13.5
測定結果報告日			4/27	5/25	6/15	7/14	8/15	9/18	10/11	11/16	12/15	1/21	2/18	3/13
測定結果 (2項目)	電気伝導率	mS/m	15.7	13.8	23.8	18.7	17.6	27.4	14.2	25.8	23.6	25.2	22.7	14.8
	塩化物イオン	mg/l	28	16	31	14	15	20	16	22	19	25	27	23

2-2. 地下水水質検査（下流湧水）

試料採取日			4/18	5/9	6/6	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/5	1/9	2/6	3/6
水温		℃	14.3	14.4	17.2	19.6	21.3	22.2	18.6	16.1	16.2	9.4	12.9	13.7
測定結果報告日			4/27	5/25	6/15	7/14	8/15	9/18	10/11	11/16	12/15	1/21	2/18	3/13
測定結果 (2項目)	電気伝導率	mS/m	23.2	26.3	26.6	26.9	27.7	29.9	34.2	29.2	31.7	32.2	24.2	37.0
	塩化物イオン	mg/l	33	23	35	15	21	23	20	28	25	26	26	28

○埋立量及び点検結果

○埋立量及び点検結果			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 埋立量	埋立量	m³	33.8	28.1	32.8	30.3	22.6	28.3	30.0	28.6	31.0	22.7	20.4	25.5
	覆土	m³												
	合計	m³	33.8	28.1	32.8	30.3	22.6	28.3	30.0	28.6	31.0	22.7	20.4	25.5

2. 点検結果

[illegible]