

Q3. 敷地について

Q3-6. 質疑回答のA3-3で「道路高と敷地内地盤面（駐車場側）との差は+600程度」とありますが、提案するトイレ棟の地盤高さは道路高（±0）と同じと考えてよろしいですか。また、前面道路からおおよそ10mで60cmの勾配をつけるものと考えてよろしいですか。断面図の情報提供は可能でしょうか。

A3-6. A3-5で回答していますが、敷地全体の前面道路の最小道路高地点（A）から敷地内地盤面（a）との差が+600程度であり、トイレ棟付近の前面道路（B, C）と（A）との差がすでに+600程度あるため、本設計競技の計画敷地に関しては、道路面との差はあまりありません。なお、敷地内地盤面が道路面より低くなることはありません。大変申し訳ございませんが、訂正いたします。

配置図に施工済みの側溝（敷地境界）の高さを記入した図面（別紙3）を提示します。

なお、敷地内の地盤面は、現段階での想定であることを留意ください。

現在、断面図の情報提供はできません。

Q3-7. 建設予定地部分南西側に電柱が（控え柱共）ありますが、移設可能でしょうか。

A3-7. 移設は予定しておりません。現段階では移設は不可能です。

Q3-8. 前面道路歩道部分との当該敷地の境界にフェンスがありますが、一部を撤去することは可能でしょうか。

A3-8. 現在設置している敷地境界フェンスは、撤去可能です。今後の整備に関しては、地域交流拠点施設内全体の外構工事として、設計・施工していく予定です。