

## 令和3年度 通学路における合同点検状況

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所			対策実施担当			対策状況 (黒字は令和3年度に対応済・赤字は令和4年度に対応済・青字は令和5年度に対応済)
		危険箇所の位置・形状	理由	要請の観点	学校・教育委員会	道路管理者	警察	
1	松蔭小学校 1	八幡浜市広瀬1～3丁目付近 矢野神経外科～松蔭小学校～菊池耳鼻科の通り	幹線道路への抜け道として交通量が多い。	○			○	対応済み (ゾーン30の設置)
2	松蔭小学校 2	八幡浜市古町1丁目付近 矢野脳神経下の前の空き家	家屋の崩壊の危険が感じられる。	○	○			対応済み(建物、ブロック塀の撤去)
3	神山小学校 1	八幡浜市五反田1-4 8 9 付近 神山橋十字路	路側帯に大きな水たまりができ、白線を車道側にはみ出して歩く。	○		○		対応済み(土砂の撤去)
4	神山小学校 2	八幡浜市八代人加志2 1 3-1 国道378号清水鮮魚店前	坂道を減速しない車両が多い。路側帯の白線が消えかかっている。	○		○		対応済み(外側線)
5	神山小学校 3	八幡浜市矢野町清滝 祇園橋交差点	交通量が多い。路側帯の白線が消えかかっている。	○		○		対応済み(外側線)
6	千丈小学校 1	八幡浜市松柏松尾甲5-1 9 付近 しんせ弁当店前～松尾バス停までの千丈川沿い	幹線道路への抜け道であり、道路幅が狭く車の速度が高い。	○	○	○		対応済み(外側線)
7	真穴小学校 1	八幡浜市真網代162番地付近 真穴小～かんきつ百年の碑	白線内側のアスファルトの隆起により、白線をはみ出して歩く。	○		○		対応済み(舗装補修)
8	喜須来小学校 1	八幡浜市保内町宮内1-3 0 2 付近 (378号線と旧喜須来保育所の間)	家屋の崩壊の危険が感じられる。	○		○		対応済み(外側線とグリーンベルト設置)
9	喜須来小学校 2	八幡浜市保内町宮内1-3 0 2 付近 (378号線～旧喜須来保育所)	約300mに渡り街灯が1つしかなく、車幅が狭く、車の通りが多い。	○	○			対応済み(外側線)
10	喜須来小学校 3	八幡浜市保内町喜木2-2 0 0 付近 喜須来小学校～四電アパート	深さのある側溝があるが、転落防止柵がない。	○		○		対応済み(柵設置)
11	喜須来小学校 4	八幡浜市保内町喜木1-6 9 2-3 付近 J A 西宇和保内選果場～保内 I C	下り坂のゆるやかなカーブで減速しない車両が多い。	○		○	○	対応済み(ガードパイプ設置)
12	喜須来小学校 5	八幡浜市保内町喜木1-1 1 0-1 付近 保内 S C～神越公園	落下する恐れのある側溝があり、以前怪我をした児童がいる。	○		○		対応済み(ガードレール設置)
13	喜須来小学校 6	八幡浜市保内町須川信号機三叉路	ゆるやかな坂道で交通量が多い。道路標示が消えかかっている。	○		○		対応済み(外側線)
14	喜須来小学校 7	八幡浜市保内町須川 若松蒲鉾店～宇都宮歯科	約30mに渡り、山側歩道が狭い。縁石もなく危険。	○		○		八幡浜土木事務所と協議し工事等不可能のため、見守り、安全指導で対応済み
15	川の石小学校 2	県道八幡浜保内線 川の石橋、すいせん通り入り口	一時停止線、路側帯、中央線が薄い。	○		○		対応済み(一時停止線の塗り直し) ※道路拡張予定区間

16	川之石小学校 3	県道八幡浜保内線 兵頭サイクル前横断歩道	横断歩道の白線が消えかかっている。	○			○	対応済み（横断歩道白線の引き直し）
17	川之石小学校 4	県道八幡浜保内線 兵頭サイクル横の小道	側溝の蓋となるブロックが一部ない状態。	○		○		対応済み（ブロック設置）
18	川之石小学校 5	八幡浜市保内町宮内 1 付近 ゆめみかん近く喜木川沿い	国道の抜け道であり、交通量が多い。	○		○		対応済み（停止線の引き直し）
19	宮内小学校 2	八幡浜市保内町宮内 1-3 2 4 付近山崎アクティブライフ前	幹線道路への近道として、車両の通行量が多い。	○			○	対応済み（横断歩道設置）
20	宮内小学校 3	八幡浜市保内町宮内 2-121-1 付近ジョイフル駐車場前	車両、自転車、歩行者が集中する時間帯がある。	○		○		対応済み（両面ミラー設置）
21	宮内小学校 4	八幡浜市保内町宮内 4-2 2 付近西之河内集会所前	建物が崩壊し、ガラス破片等が道路上に散乱する。	○	○			対応済み（持主と相談し、散乱物を撤去）