毎月測定項目
維持管理基準に基づく検査

	試料採取日	4月19日	5月12日	6月2日	7月5日	8月9日	9月16日	10月13日	11月10日	12月8日	1月17日	2月7日	3月8日
	水温(℃)	15.6	18.0	19.9	20.3	24.0	24.7	21.9	18.2	16.9	13.3	10.2	9.7
	結果の得られた日	5月9日	6月7日	6月10日	7月15日	8月19日	9月26日	10月24日	11月28日	12月19日	1月24日	2月16日	3月16日
1.処理水水質検査(5項目)	水素イオン濃度ph	8.1	8.4	8.4	8.3	8.4	8.3	8.3	8.3	8.0	8.2	8.0	8.3
	生物化学的酸素要	0.7	0.6	0.8	1.3	0.9	2.0	1.5	1.1	<0.5	<0.5	1.8	0.6
	化学的酸素要求量	4.1	4.6	3.1	2.8	2.3	2.4	2.0	3.2	3.1	4.0	3.1	2.7
	浮遊物質量(SS)mg/	14	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	窒素mg/l	5.1	4.3	3.7	2.4	2.8	4.9	4.6	3.9	6.2	5.6	5.4	5.3
2.地下水水質検査(2項目)	塩化物イオンmg/l	21	22	22	22	25	16	18	21	18	20	22	24
	電気伝導率ms/m	19.8	42.0	20.8	24.2	24.5	32.2	23.1	24.8	23.3	21.4	23.5	24.9

埋立量及び点検結果

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立量	埋立量(㎥)	43	28	23	33	20	32	30	29	39	27	23	19
	覆土(㎥)												
	合計(㎥)	43	28	23	33	20	32	30	29	39	27	23	19
点検結果	遮水工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	擁壁工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	調整池	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	浸出液処理施設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○